

办理结果分类：A

是否公开：公开

丘北县普者黑景区管理委员会

丘普管函〔2020〕3号

对政协丘北县九届四次会议 第100号提案的答复

田忠文等24位代表：

您提出的关于加大普者黑环境保护力度的建议的提案，已交我们研究办理，现答复如下：

为了缓解普者黑景区游客压力，扩大游客承载力，普者黑景区管理委员会狠抓基础设施建设。近两年来启动了普者黑仙人洞环境综合治理项目（由普者黑仙人洞环境综合治理项目和普者黑等村旅游基础设施建设项目支撑）。该项目建设的主要内容普者黑等村道路绿化强弱电网等基础设施提升、雨污管网和以及污水处理厂建设等内容，目前已累计完成1.1亿投资。

目前项目完成情况：1、普者黑仙人洞环境综合治理项目可研批复污水管网总量为20.523KM，在设计阶段调整为23.3KM，增加2.777KM，其中仙人洞村至污水处理厂段新增2.6KM，现普新桥两边共计新增污水管网0.36KM，出水潭尾端共计新增污水管网0.2KM接至1号路B段，组团内部新增0.117KM，取消小红

坡环湖提升段后半段污水管网 0.5KM。至 2019 年 9 月底完成污水管网铺设 14KM，至今累计施工完成污水管网 18.99km,未施工污水管网 4.31KM,其中仙人洞至普者黑 2.6 公里管网因仙人洞污水已就地处理，项目已纳入二期工程，预计 2021 年 6 月份完工。余 1.71 公里管网因村庄改造还未推进到相应村内组团，暂停实施。湖滨带污水管网共 3.5 KM，其中小寨子、小学、莲花塘、出水潭片区环湖湖滨带污水管网 2.95KM，小红坡环湖提升段污水管网 0.55KM，至今已完成污水管网 3.5KM。

2、普者黑污水处理厂。普者黑污水处理场规模日处理污水 5000 立方，能为 25000 游客及周围普者黑、仙人洞、水围营、板桥、落水洞、小白山、小坡地、排龙 8 个核心村寨 1 万人提供污水处理服务，保护普者黑湖水环境安全的必要举措。项目占地 14.1 亩，总建筑面积为 1730 平方米，建筑密度 28.16%，容积率 0.18，绿地率 47.65%。项目采用 AAO 法处理工艺，（好养-缺氧-厌氧法），由综合楼、消防水池、粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、砂水分离器、改良 AAO 生化池、二沉池、高效沉淀池、活性沙滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、胶水机房等功能区组成。主体混凝土全部浇筑完成，设备安装完成 90%，06 月 30 日完成主体建筑及设备安装，目前设备处在调试阶段，调试完成后正式运行。景区管理委员会正在按照普者黑仙人洞环境保护综合治理项目的设计方案和可研批复有序推进普者黑污水管网和湖滨带建设项目。下一步我单位将严格按照规划纲领，加快攻破重难点问题，

促进污水处理设施和排污管网建设早日建设完成，投入使用。

感谢你对我县旅游事业的关心与支持，欢迎提出更多宝贵意见。以上答复如不满意，请与丘北县普者黑景区管理委员会联系。

丘北县普者黑景区管理委员会

2020年08月11日

(联系人及联系电话：师卫(13577674085))

(注：1.办理结果分类，即标明“A”、“B”、“C”；2.是否公开，即标明“公开”或“不公开”。)